

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 奥利司他产业化建设项目

项 目 编 号 费审批涉农[2020]75号

建 设 地 点 费县北外环路1号

验 收 单 位 山东新时代药业有限公司


2020年11月18日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	奥利司他产业化建设项目	行业类别	医药制造业
主管部门 (或主要投资方)	山东新时代药业有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	费县行政审批服务局 费审批涉农[2020]75号 2020年10月21日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2017年5月~2020年5月		
水土保持方案编制单位	山东绿鑫水利勘测设计有限公司		
水土保持初步设计单位	中国医药集团联合工程有限公司		
水土保持施工单位	山东天元建设集团（六公司）		
水土保持监理单位	山东同泰建设项目管理有限公司		
水土保持设施验收技术支持单位	山东绿鑫水利勘测设计有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，2020年11月18日，山东新时代药业有限公司在费县组织召开了奥利司他产业化建设项目水土保持设施验收会议，参加会议的有建设单位山东新时代药业有限公司，验收技术支持单位山东绿鑫水利勘测设计有限公司以及方案编制、主体设计、监理、监测和施工单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员查看了工程现场，观看了工程影像资料，查阅了技术资料，听取了建设单位、主体设计单位、方案编制单位、监理单位、施工单位、水土保持监测单位、验收技术支持单位的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

奥利司他产业化建设项目位于费县北外环路1号，主要建设内容为餐厅、仓库、提取楼、回收楼、危库以及配套设施等。

工程于2017年5月开工，2020年5月竣工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2020年10月21日，费县行政审批服务局以“费审批涉农[2020]75号”文对报告做出了批复。批复的水土流失防治责任范围3.69hm²。

方案批复的水土保持措施主要包括：

（1）工程措施：整地工程0.85hm²；铺设DN400排水管150m，DN300排水管478m。

(2) 植物措施：栽植乔木 818 株；栽植灌木 192 株；栽植小灌木 128913 株；撒播种草 0.55hm²。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

中国医药集团联合工程有限公司承担了本项目施工图设计（含水土保持措施）工作。

(四) 水土保持设施实施情况

项目水土保持设施实施时间为 2017 年 5 月~2020 年 5 月，经现场查看，项目已实施的水土保持工程措施主要包括：共铺设 DN400 雨水排水管 150m，DN300 雨水排水管 478m；植物措施为绿化 0.85hm²，共栽植大叶女贞 38 株、银杏 220 株、榉树 26 株、国槐 216 株、日本晚樱 210 株、紫叶李 108 株；大叶黄杨球 45 株、红花石楠球 87 株、海桐球 60 株；金森女贞 65093 株、红叶石楠 46220 株、金边黄杨 17600 株；撒播种草 0.55hm²。目前各项水保措施运行正常，无裸露地面、水土流失现象发生，基本达到了方案设计及其批复要求。

(五) 验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

(六) 后续管护要求

- 1、建设单位应加强资料整理、归档；
- 2、建设单位应进一步加强水土保持设施管护，提高植被成活率，对道路及重点排水设施加强巡查和维护。

三、验收组成员签字表

验收 职务	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	刘玮	山东新时代药业有限公司	项目经理	刘玮	建设 单位
成 员	周源	中国医药集团联合工程有限公司	项目负责人	周源	主体设 计单位
	徐春江	山东绿鑫水利勘测设计有限公司	经理	徐春江	验收报 告编制 单位
	卢世飞	山东同泰建设项目管理有限公司	项目总监	卢世飞	监理 单位
	马镇	山东绿鑫水利勘测设计有限公司	项目负责人	马镇	水土保 持方案 编制单 位
	王凤新	山东天元建设集团（六公司）	项目经理	王凤新	施工 单位
	侯新民	山东省水利勘测设计院	研究 员	侯新民	特邀 专家